

## Prüfvorschläge für die jährliche Sachkundigenprüfung nach BGR 183

### Durchlaufmischer LOTUS XS

Name des Prüfers : .....

Schaltschranknummer: .....

Prüfdatum: .....

Maschinennummer: .....

Unterschrift des Prüfers: .....

Prüfkennzeichen erteilt:      ☐ ja      ☐ nein

Baugruppe LOTUS XS	Bauteil	Sichtprüfung		Funktionsprüfung		Bemerkung
		bestanden	nicht bestanden	bestanden	nicht bestanden	
<i>Materialbehälter</i>	Schweißnähte prüfen					
	Schutzgitter					
	Schutzgitterschraube					
	Dosierwelle					
	Dichtung Materialbehälter					
	Deformation prüfen					
<i>Rahmen</i>	Schweißnähte prüfen					
	Typenschild					
	Rad					
	Stativfedern					
	Stützfüße					
	Verbindung zum Materialbehälter					
	Deformation prüfen					

## Prüfvorschläge für die jährliche Sachkundigenprüfung nach BGR 183

Baugruppe Lotus XS	Bauteil	Sichtprüfung		Funktionsprüfung		Bemerkung
		bestanden	nicht bestanden	bestanden	nicht bestanden	
<i>Motor/Antrieb</i>	Lüfterad / Lüfterhaube					
	Motoranschlusskabel					
	Klemmenkasten					
	Fett					
	Abtriebswelle					
	Spannstifte					
	Motorflansch					
<i>Mischrohr</i>	Mischrohrzustand					
	Verschuß					
	Dichtung GEKA-Kupplung					
	Gekakupplung					
	Stirnblech mit Zapfen					
	Mischwelle					
	Sicherungshaken CEE-Stecker					
	Mörtelauslaufflansch					
<i>Wasserarmatur</i>	Druckerhöhungspumpe					
	Druckschalter Wasser					
	Manometer					
	Magnetventil					
	Kabelverbindungen (fest)					
	Dichtung GEKA-Kupplung					
	Druckminderventil/Sieb					
	Nadelventil					
	Schmutzfänger Kunststoff					
	Absperrhahn					
	Sieb Schmutzfänger					

## Prüfvorschläge für die jährliche Sachkundigenprüfung nach BGR 183

		Sichtprüfung		Funktionsprüfung		Bemerkung
		bestanden	nicht bestanden	bestanden	nicht bestanden	
<b>Baugruppe LOTUS XS</b>	<b>Bauteil</b>					
Kabelsatz	Kabelverbindungen (fest)					
	Kabel					
	EIN/AUS Schalter					
<i>Zubehör</i>	Stromkabel					
	Schaltplan					
	Betriebsanleitung					