| RITMO powercoat | | | |
|---------------------------|------------------------------|------|--------|
| Name des Prüfers : | Schaltschranknummer: | | |
| Prüfdatum: | Maschinennummer: | | |
| Unterschrift des Prüfers: | Prüfkennzeichen erteilt: | O ja | O nein |

| | | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Baugruppe | Bauteil | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| Materialbehälter | Schweißnähte prüfen | | | | | |
| | Deformation prüfen | | | | | |
| | Mischwelle | | | | | |
| | GEKA Kupplung | | | | | |
| | Dichtung GEKA Kupplung | | | | | |
| | Einsatzdüse Kunststoff | | | | | |
| | Blinddeckel mit Stichling | | | | | |
| Mischzone | Verschleiß der Rohrwand prüfen! | | | | | |
| | Mindestwandstärke 1,5 mm | | | | | |
| | Deformation prüfen | | | | | |
| Rahmen | Typenschild | | | | | |
| | EWO-Kupplung | | | | | |
| | Drehriegel | | | | | |
| | Rad | | | | | |
| | Kunststofffüße | | | | | |
| | Deformation prüfen | | | | | |

| | | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Baugruppe | Bauteil | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| Pumpenmotor/Antrieb | Lüfterad/Lüfterhaube | | | | | |
| - | Motoranschlusskabel | | | | | |
| | Klemmenkasten | | | | | |
| | Schutzgitter | | | | | |
| | Schraube Schutzgitter | | | | | |
| | Kippflansch | | | | | |
| | Schutzrohr Mitnehmerklaue | | | | | |
| | Mitnehmerklaue mit Fangtrichter | | | | | |
| Pumpeneinheit | Rotor / Stator | | | | | |
| | Saugflansch | | | | | |
| | Druckflansch | | | | | |
| | Gehäuse Nachmischer VA | | | | | |
| | O-Ring im Druckflansch | | | | | |
| | Anschlagblech im Druckflansch | | | | | |
| | Gummieinsatz Nachmischer | | | | | |
| | Zuganker M8 x 300mm | | | | | |
| | Manometer m. K-E 0-100 bar | | | | | |
| | Kupplung 13M-Teil | | | | | |

| | | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Baugruppe | Bauteil | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| Schaltschrank | Schaltschrankzustand | | | | | |
| | Funktionsprüfung | | | | | |
| | Dichtheit | | | | | |
| | Warnhinweisaufkleber | | | | | |
| | Hauptschalter | | | | | |
| | Wahlschalter | | | | | |
| | Schutzleitersystem | | | | | |
| | Motorschutzschalter | | | | | |
| | Sicherungsautomat | | | | | |
| | Taster | | | | | |
| | Frequenzumformer | | | | | |
| | Kontrolllampen | | | | | |
| | Kabelverbindungen (fest) | | | | | |
| | Blindstecker | | | | | |
| Kompressor | Motoranschlusskabel | | | | | |
| | Kabelverbindungen (fest) | | | | | |
| | Druckschalter | | | | | |
| | Rückschlagventil | | | | | |
| | Sicherheitsventil | | | | | |
| | Wasser/Luftschlauch | | | | | |

| | | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Baugruppe | Bauteil | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| Wasser-Armatur | Druckschalter Wasser | | | | | |
| | Manometer | | | | | |
| | Magnetventil | | | | | |
| | Kabelverbindungen (fest) | | | | | |
| | Dichtung GEKA-Kupplung | | | | | |
| | Sieb GEKA | | | | | |
| | Druckminderventil/Sieb | | | | | |
| | Nadelventil | | | | | |
| | Wasserdurchflußmesser | | | | | |
| | Wasserschlauch | | | | | |
| Zubehör | Stromkabel | | | | | |
| | Mörteldruckschläuche | | | | | |
| | Spritzgeräte | | | | | |
| | Luftschlauch | | | | | |
| | Fernbedienung | | | | | |
| | Typenschilder | | | | | |
| | Schaltpläne | | | | | |
| | Betriebsanleitung | | | | | |