

Prüfvorschläge für die jährliche Sachkundigenprüfung nach BGR 183

SWING airless L 230V

Name des Prüfers:

Schaltschranknummer:

Prüfdatum:

Maschinennummer:

Unterschrift des Prüfers:

Prüfkennzeichen erteilt:

☐ ja

☐ nein

| Baugruppe | Bauteil | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| <i>Fahrgestell</i> | Schweißnähte prüfen | | | | | |
| | Deformation prüfen | | | | | |
| | Kunststoffverkleidung li/re | | | | | |
| | Räder | | | | | |
| <i>Materialbehälter Kunststoff</i> | Auf Schäden prüfen | | | | | |
| | Auf Dichtheit prüfen | | | | | |
| | Schutzgitter | | | | | |
| | Schutzgitterschraube | | | | | |
| | Drucksensor | | | | | |
| | X-Ring am Flansch | | | | | |
| | Verschraubungen auf festen Sitz | | | | | |

| Baugruppe | Bauteil | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| <i>Motor / Antrieb</i> | Lüfterrad / Lüfterhaube | | | | | |
| | Motoranschlusskabel | | | | | |
| | Klemmenkasten | | | | | |
| | Fettabdichtung | | | | | |
| <i>Pumpeneinheit</i> | Pumpenwelle/Mitnehmer | | | | | |
| | Rotor / Stator | | | | | |
| | Bundmutter M12 | | | | | |
| | Spannschraube M10 | | | | | |
| | Saugflansch | | | | | |
| | Druckflansch | | | | | |
| | Druckmittler funktion | | | | | |
| | Hydraulikanbindung | | | | | |
| | Sensorkabel | | | | | |
| <i>Schläuche</i> | Beschädigung der Außenschicht | | | | | |
| | Auf Verformung prüfen | | | | | |
| | Auf undichte Stellen prüfen | | | | | |
| <i>Display</i> | Auf Lesbarkeit prüfen | | | | | |

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Knauf PFT GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung.

| Baugruppe | Bauteil | Sichtprüfung | | Funktionsprüfung | | Bemerkung |
|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | | bestanden | nicht bestanden | bestanden | nicht bestanden | |
| <i>Schaltschrank</i> | Schaltschrankzustand | | | | | |
| | Funktionsprüfung | | | | | |
| | Warnhinweisaufkleber | | | | | |
| | Hauptschalter | | | | | |
| | Schutzleitersystem | | | | | |
| | Motorschutzschalter | | | | | |
| | Sicherungsautomat | | | | | |
| | Dichtheit | | | | | |
| | Kontrollleuchten | | | | | |
| | Kabelverbindungen (fest) | | | | | |
| | Blindstecker | | | | | |
| <i>Zubehör</i> | Verlängerungskabel | | | | | |
| | Spritzpistole | | | | | |
| | Fernbedienung | | | | | |
| | Schaltpläne | | | | | |
| | Betriebsanleitung | | | | | |

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Knauf PFT GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung.